

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE EX MACELLO VERCELLI																				
ID	Nome	Durata	Inizio	Fine	2013													2014		
					M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	
1	FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE	260 g	lun 07/01/13	ven 03/01/14																
2	FASE 1	260 g	lun 07/01/13	ven 03/01/14																
3	Pulizia e rimozione rifiuti	5 g	lun 07/01/13	ven 11/01/13																
4	Allestimento di cantiere	5 g	lun 14/01/13	ven 18/01/13																
5	Demolizioni fabbricati interno cortile	5 g	lun 21/01/13	ven 25/01/13																
6	Installazione Ponteggi facciate Fabbricato A - B	5 g	lun 28/01/13	ven 01/02/13																
7	Ripassamento coppi (riordino del manto di copertura) Fabbricato A	15 g	lun 04/02/13	ven 22/02/13																
8	Rimozione coppi e orditura secondaria Fabbricato B	15 g	lun 25/02/13	ven 15/03/13																
9	Consolidamenti strutturali e cerchiatura Fabbricato B	20 g	lun 18/03/13	ven 12/04/13																
10	Demolizioni tramezzature e murature interne fabbricati A - B	15 g	lun 15/04/13	ven 03/05/13																
11	Rimozione intonaci interni fabbricati A B	15 g	lun 06/05/13	ven 24/05/13																
12	Demolizioni pavimenti e sottofondi fabbricati A - B	15 g	lun 27/05/13	ven 14/06/13																
13	Indagini stratigrafiche facciate Fabbricato A	5 g	lun 15/04/13	ven 19/04/13																
14	Rimozione intonac esterni Fabbricato B	10 g	lun 17/06/13	ven 28/06/13																
15	Formazione fondazione e struttura nuovo corpo Fabbricato B	30 g	lun 15/04/13	ven 24/05/13																
16	Nuove murature fabbricati A - B	15 g	lun 01/07/13	ven 19/07/13																
17	Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato A	5 g	lun 22/07/13	ven 26/07/13																
18	Reti impianti elettrici fabbricato A	15 g	lun 29/07/13	ven 16/08/13																
19	Reti impianti sanitari fabbricato A	15 g	lun 19/08/13	ven 06/09/13																
20	Reti impianti termofluidici fabbricato A	15 g	lun 09/09/13	ven 27/09/13																
21	Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato A	45 g	lun 08/07/13	ven 06/09/13																
22	Formazione nuovi intonaci	20 g	lun 30/09/13	ven 25/10/13																
23	Formazione nuovi sottofondi fabbricato A	15 g	lun 28/10/13	ven 15/11/13																
24	Formazione pavimenti fabbricato A	15 g	lun 18/11/13	ven 06/12/13																
25	Posa infissi interni fabbricato A	10 g	lun 09/12/13	ven 20/12/13																
26	Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato B	5 g	lun 29/07/13	ven 02/08/13																
27	Reti impianti elettrici fabbricato B	15 g	lun 05/08/13	ven 23/08/13																
28	Reti impianti sanitari fabbricato B	15 g	lun 26/08/13	ven 13/09/13																
29	Reti impianti termofluidici fabbricato B	15 g	lun 16/09/13	ven 04/10/13																
30	Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato B	40 g	lun 08/07/13	ven 30/08/13																
31	Formazione nuovi intonaci	25 g	lun 07/10/13	ven 08/11/13																
32	Formazione nuovi sottofondi fabbricato B	15 g	lun 11/11/13	ven 29/11/13																
33	Formazione pavimenti fabbricato B	15 g	lun 02/12/13	ven 20/12/13	</															

Intervento di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo

Attività		Cardine		Attività critica riportata		Divisione		Riepilogo raggruppamento	
Attività critica		Riepilogo		Cardine riportato		Attività esterne			
Avanzamento		Attività riportata		Avanzamento riportato		Riepilogo progetto			